

PLANNING D'EXECUTION VILLE DE SAINT MALO TRAVAUX D'ENTRETIEN DES RESEAUX D'EAU POTABLE RENOUVELLEMENT DE CANALISATION PAR TUBAGE AVENUE DU GENERAL DE GAULLE		DECEMBRE 2020										JANVIER 2021										
		Semaine 51					Semaine 52					Semaine 1					Semaine 2					
		Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Lu	Ma	Me	Je	Ve
JOURS		14	15	16	17	18	19	21	22	23	24	25	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15
1	Installation de chantier, mise en place de la signalisation	■																				
2	Préparation "démolition de dallage, bordures"	■																				
3	Ouverture des fosses de tirage et d'introduction,	■	■																			
4	Mise en place de l'atelier de soudure "réception PE"			■																		
5	Réalisation des soudures			■	■	■	■	■														
6	Mise en place du 1er tronçon "220ml"								■													
7	Mise en place du 2ème tronçon "220ml"								■													
8	Raccordement du PE sur la fouille de tire								■													
9	Remplissage de la conduite PE "désinfection"								■													
10	Vidange de la conduite									■												
11	Raccordements sur la fonte DN 400									■												
12	Remblaiement des fouilles									■	■											
13	Réfection des allées "bordures, béton, enrobé, pelouse"												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■