

**ENTREPRISE :**

Parc d'Activité Les Vignes Chasles  
35 120 Roz-Landrieux  
Tél : 02 99 80 69 61  
Contact : [f.lutinier@ouesttp.fr](mailto:f.lutinier@ouesttp.fr)  
SIRET : 75151000900036

**ATTESTATION DE TRAVAUX****Maître d'ouvrage :** Communauté de Communes Entre Beauce et Perche**Maître d'œuvre :** SETEC Hydratec**Désignation du marché :** Réalisation de la Réalimentation en eau potable des communes du pays de Combray – Tranche 4S'agit-il d'un marché à bon de commande  oui  non

Lieu des travaux : Marchéville, Les Chatelliers Notre Dame, Cernay

| 2 | 8 | 1 | 2 | 0 |  
Code postal

Date du début des travaux : Mai 2018

Date de fin des travaux : Juillet 2018

Montant **Total** HT du marché | 497 046.10 € |Dont **Part de l'entreprise** : | 497 046.10 € |Des travaux ont-ils été sous-traités  oui  non**Si oui**, montant HT des travaux sous-traités : | 141 790.75 € |

Nature des travaux sous-traités :

Fourniture et pose de regard et équipement de comptage, paramétrage de Sofrel S 550 (débitmètre, stabilisateur, Sofrel, ...) (126 115.00 €)

Réalisation de forage dirigé sous les routes départementales (10 700.00 €)

Description des travaux réalisés par l'entreprise hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Fourniture et pose de 2506 ml de canalisation PEHD Ø 147.2/180 mm et 2675 ml de canalisation PEHD Ø 102.2/125 mm, fourniture et pose en tranchée commune sur tout le chantier de 3 fourreaux PEHD 100-RC pour futur fibre optique. Le chantier était décomposé comme suit :

- une canalisation partant du château d'eau de Magny vers Marchéville, mise en place en tranchée ouverte,

- pour l'alimentation de Cernay, une canalisation partant du lieu-dit Les Loges en passant par Les Merisiers et desservant la bache Cernay mise en place en tranchée ouverte,

- une canalisation partant du forage de Marchéville vers Fausserville, hameau des Châtelliers Notre Dame, mise en place en tranchée ouverte,

- une canalisation de sécurisation en parallèle des conduites d'interconnexion sur les Châtelliers Notre Dame,

- la mise en place des regards d'interconnexion pour assurer le comptage des eaux avant l'alimentation des réservoirs et/ou raccordement aux réseaux de distribution,

- la mise en place d'une chloration sur la colonne descendante dans le château d'eau des Châtelliers Notre Dame,

- la mise en place d'une télégestion et l'intégration des points de mesures à la supervision existante

**Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :** (Cochez les cases retenues)

Bureau d'études :  oui  non Laboratoire :  oui  non

Matériel spécifique :

Trancheuse à chaîne modèle Tesmec 950 SLO, Chargeur multifonction équipé de sa roue de compactage et d'une raboteuse, 2 pelles à pneus, camions bi-benne 8\*4 pour l'approvisionnement et l'évacuation des matériaux en décharge agréées.

Autre (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise) :

Utilisation de notre trancheuse à chaîne, et fourniture et pose d'un **PEHD PE 100-RC avec repère visuel type 2 conforme à la PAS 1075** durée de vie supérieur à 100 ans et intégré dans un lit de pose et un enrobage en sable pour une qualité de pose optimale.

Pelle au remblai équipée d'un **godet cribleur SIMEX modèle VSE 20** permettant de cribler les matériaux en vue de les réutiliser en remblaiement des tranchées suivant les tronçons.

**Contraintes environnant le chantier** (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne :  oui  non Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) :  oui  non

Circulation automobile :  oui  non Exiguïté de l'espace réservé au chantier :  oui  non

**OBSERVATIONS :**

**Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.**

**SIGNATAIRE**

Nom : *SCHMITZ* Prénom : *Philippe*

Fonction : *Président*

Organisme : *Communauté de Communes Entre Beauce et Perche*

Mail : *eau.assainissement@entrebeauceetperche.fr*

DATE : *26 Juin 2019* Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



*le Président,*

*R. Schmitz*

**ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP**

**ENTREPRISE :** Ouest TP – Parc d'Activité Les Vignes Chasles  
3 5 120 Roz-Landrieux – SIRET : 75151000900036



**Désignation du marché :** Réalisation de la Réalimentation en eau potable des communes du pays de Combray –  
**Tranche 4**

**Lieu des travaux :** Marchéville, Les Chatelliers Notre Dame, Cernay

**Date de début :** Mai 2018

**Date de fin :** Juillet 2018

**Travaux de construction de réseaux :** Écoulement gravitaire  Sous pression  Sous vide

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire Pression Vide			Longueur (en mètre)							
					Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
		G	P	V	Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m
102.2/125 mm	PEHD 100-RC type 2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2675 ml	2675 ml					
147.2/180 mm	PEHD 100-RC type 2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2506 ml	2506 ml					
32.6/40 mm	PEHD 100-RC bande verte	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5835 ml	5835 ml					

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier  
(à préciser impérativement) : Néant

Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé : .....

**Examens préalables à la réception des ouvrages :**

Contrôle	Désinfection		Contrôle d'étanchéité AEP / Refoulement				Assainissement gravitaire		Inspection Vidéo		Contrôle de compactage		
	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	
Demandé par le maître d'ouvrage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	à l'eau <input type="checkbox"/>	à l'air <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Société ayant fait le contrôle :													
• Titulaire du marché travaux :		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>
• Opérateur extérieur (Préciser le nom) :													
Longueur du réseau contrôlé (m)	5181 ml		5181 ml										
Pression d'essais (bars)			10 bars										

Nom : *SCHMIT* Prénom : *Philippe*

**SIGNATAIRE**

Fonction : *Président*  
Organisme : *Communauté de Communes Entre Beauve et Perche*  
Mail : *eau.assainissement@entrebeauveetperche.fr*

DATE : *24 Juin 2019* **Cache et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage**



*Le Président,*  
*Philippe SCHMIT*

Le signataire atteste que les contrôles effectués ci-dessus sont conformes aux exigences du contrat